

**L'Enviro))Qualité sert à la fois d'aide-mémoire et de déclaration faite par l'installateur indiquant qu'il a réalisé son dispositif de traitement Enviro))Septic selon les règles prévues. Il doit être dûment complété et transmis sous 10 jours suivant l'installation pour déclencher sa GARANTIE.**

**Coordonnées du propriétaire :**

Civilité : ..... Nom : ..... Prénom : .....  
Téléphone : ..... Mail : .....

**Adresse de l'installation :**

CP : ..... Ville : .....

**Adresse du propriétaire (si différente de l'installation) :**

CP : ..... Ville : .....

**Système installé :** ES .....EH-... = .....rangées x .....conduites    Drainé  Infiltration  Dimension de l'infiltration : .....

## Liste de vérifications

Éléments	Descriptions	Fait
<b>Plan</b>	J'ai installé le système Enviro))septic <b>selon le plan</b> du concepteur et en fonction des autorisations obtenues. <b>Sinon</b> , j'ai prévenu le <b>concepteur</b> pour obtenir <b>son autorisation</b> . (Nom du BE /Concepteur : .....)	
<b>Sable filtrant</b>	J'ai utilisé du sable filtrant <b>conforme aux critères</b> Enviro))septic. Nom de la carrière et référence du sable : ..... Merci de joindre la courbe granulométrique du sable à ce document J'ai respecté l'épaisseur de sable prescrite sur le plan. Soit <b>0,70cm au total</b> dont <b>30cm</b> sous les conduites et <b>10cm au-dessus</b> .	
<b>Installation</b>	J'ai installé le système Enviro))septic selon <b>le guide de mise en œuvre</b> . J'ai posé une fosse toutes eaux de marque : .....de .....m <sup>3</sup> J'ai posé les conduites <b>de niveau</b> , couture <b>vers le haut</b> , espacé de 45cm centre à centre. J'ai placé les adaptateurs <b>1 trou</b> à l'entrée (trou <b>vers le haut</b> ), <b>2 trous</b> à la sortie alignés <b>verticalement</b> . J'ai <b>ajusté les égalisateurs</b> dans le regard de répartition Polylok. J'ai posé un Té brise-jet à la verticale sur la conduite d'entrée à l'intérieur du regard de répartition J'ai installé un chapeau de ventilation à la fin du système Enviro))septic ayant une pente de 1% minimum vers le système pour éviter la condensation. J'ai installé une ventilation supplémentaire <b>puisque le système est alimenté par un poste de relevage</b> afin de garantir la continuité entre le chapeau de ventilation à l'extrémité du filtre et l'extracteur statique (placé 40cm au dessus du faitage). J'ai utilisé de la terre de remblai perméable à l'air.	

**Nom et ville du distributeur :** .....

**Nom du SPANC :** .....

Nom du contrôleur : ..... Mail : .....

**Déclaration Qualité :**

Je soussigné, nom et prénom de l'installateur : ..... Société : .....

Adresse : .....

CP : ..... Ville : .....

Téléphone : ..... Mail : .....

certifie les renseignements indiqués ci-dessus exacts et avoir remis le guide de l'utilisateur au propriétaire.

**Date du chantier :** ..... **Signature de l'installateur :**

**Signature du propriétaire :**  
(Facultative)

Feuille Blanche à retourner chez DBO France - Feuille bleue : SPANC - Feuille Jaune : Installateur - Feuille Rose: Propriétaire